

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	97,581,501	80,000,000	0	0	177,581,501	108,710,000	7,928,069	0	7,928,069	7.29	-100,781,931	-92.71		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	7,820,440	0	0	0	7,820,440	3,910,000	5,853,556	0	5,853,556	149.71	1,943,556	49.71	主要係委託專案 管理(含監造)技 術服務第3-5期 及工程階段末期 服務費。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
指南山莊校區學 生宿舍	89,761,061	80,000,000	0	0	169,761,061	104,800,000	2,074,513	0	2,074,513	1.98	-102,725,487	-98.02	本工程追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，並經教 育部111年10月5 日核定「指南山 莊校區學生宿舍 興建修正計畫」 ，建築師已依機 電書圖審查意見 完成修正書圖， 於112年7月3日 、7月31日辦理 第4次、第5次工 程上網招標，無 人投標流標，建 築師已檢討預算 與工期，現正簽 辦上網公告事宜 。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	460,730,000	0	0	460,730,000	225,424,000	219,572,665	6,765,991	226,338,656	100.41	914,656	0.41		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	700,000	21,698	0	21,698	3.10	-678,302	-96.90	指南山莊基盤建 設工程於112年3 月22日簽准追加 635萬6,999元， 4月18日、5月9 日、6月21日、7 月27日開標均為 流標，於8月8日 召開招標策略討 論會議，將依會 議決議續行第8 次招標。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	700,000	0	0	0	0.00	-700,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	21,698	0	21,698		21,698			
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	102,600,000	125,043,439	6,341,966	131,385,405	128.06	28,785,405	28.06	主要係列支法學 院館興建工程估	依實際業務辦理 情形覈實預算分

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											28,785,405		驗款。	配數。
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	102,600,000	4,935,877	0	4,935,877	4.81	-97,664,123	-95.19		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	120,107,562	6,341,966	126,449,528		126,449,528			
機械及設備	0	123,399,000	0	-37,000	123,362,000	57,882,000	45,820,804	424,025	46,244,829	79.90	-11,637,171	-20.10	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	123,399,000	0	-37,000	123,362,000	57,882,000	37,493,410	0	37,493,410	64.78	-20,388,590	-35.22		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	8,327,394	424,025	8,751,419		8,751,419			
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	369,000	7,609,000	7,315,000	6,152,323	0	6,152,323	84.11	-1,162,677	-15.89	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	369,000	7,609,000	7,315,000	6,152,323	0	6,152,323	84.11	-1,162,677	-15.89		
什項設備	0	89,091,000	0	-332,000	88,759,000	56,927,000	42,534,401	0	42,534,401	74.72	-14,392,599	-25.28	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	89,091,000	0	-332,000	88,759,000	56,927,000	42,534,401	0	42,534,401	74.72	-14,392,599	-25.28		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	334,134,000	227,500,734	6,765,991	234,266,725	70.11	-99,867,275	-29.89	1.指南山莊校區學生宿舍--本工程追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，並經教育部111年10月5日核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，建築師已依機電書圖審查意見完成修正書圖，於112年7月3日、7月31日辦理第4次、第5次工程上網招標，無人投標流標，建築師已檢討預算與工期，現正簽辦上網公告事宜。 2.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	334,134,000	227,500,734	6,765,991	234,266,725	70.11	-99,867,275	-29.89		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	700,000	21,698	0	21,698	3.10	-678,302	-96.90		
房屋及建築	97,581,501	320,000,000	0	0	417,581,501	211,310,000	132,971,508	6,341,966	139,313,474	65.93	-71,996,526	-34.07		
機械及設備	0	123,399,000	0	-37,000	123,362,000	57,882,000	45,820,804	424,025	46,244,829	79.90	-11,637,171	-20.10		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	369,000	7,609,000	7,315,000	6,152,323	0	6,152,323	84.11	-1,162,677	-15.89		
什項設備	0	89,091,000	0	-332,000	88,759,000	56,927,000	42,534,401	0	42,534,401	74.72	-14,392,599	-25.28		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	334,134,000	227,500,734	6,765,991	234,266,725	70.11	-99,867,275	-29.89		

保存年限:10年