

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	97,581,501	80,000,000	0	0	177,581,501	108,710,000	7,977,087	0	7,977,087	7.34	-100,732,913	-92.66		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	7,820,440	0	0	0	7,820,440	3,910,000	5,853,556	0	5,853,556	149.71	1,943,556	49.71	主要係委託專案 管理(含監造)技 術服務第3-5期 及工程階段末期 服務費。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
指南山莊校區學 生宿舍	89,761,061	80,000,000	0	0	169,761,061	104,800,000	2,123,531	0	2,123,531	2.03	-102,676,469	-97.97	本工程追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，並經教 育部111年10月5 日核定「指南山 莊校區學生宿舍 興建修正計畫」 ，於112年7月3 日、7月31日辦 理第4次、第5次 工程上網招標， 無人投標流標， 檢討預算與工期 後於10月27日第 6次上網公告， 預計11月29日開 標。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	460,730,000	0	0	460,730,000	267,218,000	245,637,853	7,169,227	252,807,080	94.61	-14,410,920	-5.39		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	800,000	21,698	0	21,698	2.71	-778,302	-97.29	指南山莊基盤建 設工程於112年3 月22日簽准追加 635萬6,999元， 4月18日、5月9 日、6月21日、7 月27日開標均為 流標，於8月8日 召開招標策略討 論會議，新版預 算刪減共同管線 、監視、網路及 安全等系統，已 於10月31日陳核 ，將於奉核後續 行第8次招標。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	21,698	0	21,698		21,698			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	0	240,000,000	0	6,000	240,006,000	102,606,000	136,262,270	6,700,852	142,963,122	139.33	40,357,122	39.33	主要係列支法學院館興建工程第21期估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築	0	240,000,000	0	6,000	240,006,000	102,606,000	5,539,377	0	5,539,377	5.40	-97,066,623	-94.60		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	130,722,893	6,700,852	137,423,745		137,423,745			
機械及設備	0	123,399,000	0	-8,000	123,391,000	89,108,000	55,344,004	468,375	55,812,379	62.63	-33,295,621	-37.37	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	123,399,000	0	-8,000	123,391,000	89,108,000	46,173,960	0	46,173,960	51.82	-42,934,040	-48.18		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	9,170,044	468,375	9,638,419		9,638,419			
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	486,000	7,726,000	7,526,000	7,716,281	0	7,716,281	102.53	190,281	2.53		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	486,000	7,726,000	7,526,000	7,716,281	0	7,716,281	102.53	190,281	2.53		
什項設備	0	89,091,000	0	-484,000	88,607,000	67,178,000	46,293,600	0	46,293,600	68.91	-20,884,400	-31.09	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	89,091,000	0	-484,000	88,607,000	67,178,000	46,293,600	0	46,293,600	68.91	-20,884,400	-31.09		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	375,928,000	253,614,940	7,169,227	260,784,167	69.37	-115,143,833	-30.63	1.指南山莊校區學生宿舍--本工程追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，並經教育部111年10月5日核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，於112年7月3日、7月31日辦理第4次、第5次工程上網招標，無人投標流標，檢討預算與工期後於10月27日第6次上網公告，預計11月29日開標。 2.機械及設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	375,928,000	253,614,940	7,169,227	260,784,167	69.37	-115,143,833	-30.63		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-115,143,833			
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	800,000	21,698	0	21,698	2.71	-778,302	-97.29		
房屋及建築	97,581,501	320,000,000	0	6,000	417,587,501	211,316,000	144,239,357	6,700,852	150,940,209	71.43	-60,375,791	-28.57		
機械及設備	0	123,399,000	0	-8,000	123,391,000	89,108,000	55,344,004	468,375	55,812,379	62.63	-33,295,621	-37.37		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	486,000	7,726,000	7,526,000	7,716,281	0	7,716,281	102.53	190,281	2.53		
什項設備	0	89,091,000	0	-484,000	88,607,000	67,178,000	46,293,600	0	46,293,600	68.91	-20,884,400	-31.09		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	375,928,000	253,614,940	7,169,227	260,784,167	69.37	-115,143,833	-30.63		

保存年限:10年