

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	97,581,501	80,000,000	0	0	177,581,501	177,581,501	13,649,719	0	13,649,719	7.69	-163,931,782	-92.31		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	7,820,440	0	0	0	7,820,440	7,820,440	5,853,556	0	5,853,556	74.85	-1,966,884	-25.15	本工程專管顧問 尾款俟配合工程 無待解決事項後 給付。	積極辦理後續作 業中。
指南山莊校區學 生宿舍	89,761,061	80,000,000	0	0	169,761,061	169,761,061	7,796,163	0	7,796,163	4.59	-161,964,898	-95.41	本工程歷經7次 招標仍無人投標 ，刻檢討預算書 圖內容與發包策 略。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	460,730,000	1,082,280	0	461,812,280	461,812,280	405,658,444	10,717,179	416,375,623	90.16	-45,436,657	-9.84		
土地改良物	0	1,000,000	0	5,792,435	6,792,435	6,792,435	6,413,286	378,974	6,792,260	100.00	-175	0.00		
土地改良物	0	1,000,000	0	5,792,435	6,792,435	6,792,435	0	0	0	0.00	-6,792,435	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	6,413,286	378,974	6,792,260		6,792,260			
房屋及建築	0	240,000,000	0	-5,786,435	234,213,565	234,213,565	195,475,787	9,444,998	204,920,785	87.49	-29,292,780	-12.51	山下校區生活服 務中心工程招標 文件112年9月11 日完成公開閱覽 ，11月29日上網 公告，113年1月 3日第一次工程 資格開標流標， 預計2月20日辦 理第二次開標。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	0	240,000,000	0	-5,786,435	234,213,565	234,213,565	20,773,886	0	20,773,886	8.87	-213,439,679	-91.13		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	174,701,901	9,444,998	184,146,899		184,146,899			
機械及設備	0	123,399,000	1,082,280	-7,235,158	117,246,122	117,246,122	100,538,124	869,960	101,408,084	86.49	-15,838,038	-13.51	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理後續作 業中。
機械及設備	0	123,399,000	1,082,280	-7,235,158	117,246,122	117,246,122	100,115,174	869,960	100,985,134	86.13	-16,260,988	-13.87		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	422,950	0	422,950		422,950			
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	2,603,200	9,843,200	9,843,200	9,829,051	0	9,829,051	99.86	-14,149	-0.14		
交通及運輸設 備	0	7,240,000	0	2,603,200	9,843,200	9,843,200	9,829,051	0	9,829,051	99.86	-14,149	-0.14		
什項設備	0	89,091,000	0	4,625,958	93,716,958	93,716,958	93,402,196	23,247	93,425,443	99.69	-291,515	-0.31		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	89,091,000	0	4,625,958	93,716,958	93,716,958	92,907,196	23,247	92,930,443	99.16	-786,515	-0.84		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	495,000	0	495,000		495,000			
總 計	97,581,501	540,730,000	1,082,280	0	639,393,781	639,393,781	419,308,163	10,717,179	430,025,342	67.26	-209,368,439	-32.74	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--本工程專管顧問尾款俟配合工程無待解決事項後給付。 2.指南山莊校區學生宿舍--本工程歷經7次招標仍無人投標，刻檢討預算書圖內容與發包策略。 3.機械及設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	97,581,501	540,730,000	1,082,280	0	639,393,781	639,393,781	419,308,163	10,717,179	430,025,342	67.26	-209,368,439	-32.74		
土地改良物	0	1,000,000	0	5,792,435	6,792,435	6,792,435	6,413,286	378,974	6,792,260	100.00	-175	0.00		
房屋及建築	97,581,501	320,000,000	0	-5,786,435	411,795,066	411,795,066	209,125,506	9,444,998	218,570,504	53.08	-193,224,562	-46.92		
機械及設備	0	123,399,000	1,082,280	-7,235,158	117,246,122	117,246,122	100,538,124	869,960	101,408,084	86.49	-15,838,038	-13.51		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	2,603,200	9,843,200	9,843,200	9,829,051	0	9,829,051	99.86	-14,149	-0.14		
什項設備	0	89,091,000	0	4,625,958	93,716,958	93,716,958	93,402,196	23,247	93,425,443	99.69	-291,515	-0.31		
總 計	97,581,501	540,730,000	1,082,280	0	639,393,781	639,393,781	419,308,163	10,717,179	430,025,342	67.26	-209,368,439	-32.74		

保存年限:10年