

# 國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	163,675,120	100,000,000	0	0	263,675,120	40,000,000	304,388	0	304,388	0.76	-39,695,612	-99.24		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學生宿舍	161,964,898	100,000,000	0	0	261,964,898	40,000,000	304,388	0	304,388	0.76	-39,695,612	-99.24	本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期建管開工工程招標文件已於113年4月18日上網公告，5月6日開標。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	0	504,141,000	0	0	504,141,000	53,249,000	98,257,700	3,109,373	101,367,073	190.36	48,118,073	90.36		
土地改良物	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	2,165,793	120,962	2,286,755		2,286,755		主要係列支地坪改善工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
土地改良物	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,165,793	120,962	2,286,755		2,286,755			
房屋及建築	0	273,784,000	0	0	273,784,000	0	55,172,200	2,988,411	58,160,611		58,160,611		主要係列支法學院館興建工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築	0	273,784,000	0	0	273,784,000	0	2,094,859	0	2,094,859		2,094,859			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	53,077,341	2,988,411	56,065,752		56,065,752			
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	10,392,000	7,483,791	0	7,483,791	72.01	-2,908,209	-27.99	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	10,392,000	7,460,884	0	7,460,884	71.79	-2,931,116	-28.21		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	22,907	0	22,907		22,907			
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	1,274,000	607,589	0	607,589	47.69	-666,411	-52.31	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設 備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	1,274,000	597,085	0	597,085	46.87	-676,915	-53.13		

保存年限:10年

**國立政治大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國113年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,504	0	10,504		10,504			
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	41,583,000	32,828,327	0	32,828,327	78.95	-8,754,673	-21.05	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理後續作 業中。
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	41,583,000	32,316,827	0	32,316,827	77.72	-9,266,173	-22.28		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	511,500	0	511,500		511,500			
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	93,249,000	98,562,088	3,109,373	101,671,461	109.03	8,422,461	9.03		
不動產、廠房及 設備	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	93,249,000	98,562,088	3,109,373	101,671,461	109.03	8,422,461	9.03		
土地改良物	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	2,165,793	120,962	2,286,755		2,286,755			
房屋及建築	163,675,120	373,784,000	0	0	537,459,120	40,000,000	55,476,588	2,988,411	58,464,999	146.16	18,464,999	46.16		
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	10,392,000	7,483,791	0	7,483,791	72.01	-2,908,209	-27.99		
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	1,274,000	607,589	0	607,589	47.69	-666,411	-52.31		
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	41,583,000	32,828,327	0	32,828,327	78.95	-8,754,673	-21.05		
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	93,249,000	98,562,088	3,109,373	101,671,461	109.03	8,422,461	9.03		

備註：  
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年