

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	163,675,120	100,000,000	0	0	263,675,120	40,000,000	355,850	0	355,850	0.89	-39,644,150	-99.11		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學 生宿舍	161,964,898	100,000,000	0	0	261,964,898	40,000,000	355,850	0	355,850	0.89	-39,644,150	-99.11	本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期建管開工工程已決標，續辦理後續事宜。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	0	504,141,000	0	0	504,141,000	63,871,000	139,738,246	5,216,624	144,954,870	226.95	81,083,870	126.95		
土地改良物	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	2,166,753	120,962	2,287,715		2,287,715		主要係列支地坪改善工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
土地改良物	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,166,753	120,962	2,287,715		2,287,715			
房屋及建築	0	273,784,000	0	0	273,784,000	0	83,657,902	4,742,059	88,399,961		88,399,961		主要係列支法學院館興建工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築	0	273,784,000	0	0	273,784,000	0	2,094,859	0	2,094,859		2,094,859			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	81,563,043	4,742,059	86,305,102		86,305,102			
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	16,843,000	11,395,233	0	11,395,233	67.66	-5,447,767	-32.34	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	16,843,000	11,372,326	0	11,372,326	67.52	-5,470,674	-32.48		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	22,907	0	22,907		22,907			
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	1,901,000	736,479	0	736,479	38.74	-1,164,521	-61.26	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設 備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	1,901,000	725,975	0	725,975	38.19	-1,175,025	-61.81		
訂購機件-交通	0	0	0	0	0	0	10,504	0	10,504		10,504			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
及運輸設備											10,504			
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	45,127,000	41,781,879	353,603	42,135,482	93.37	-2,991,518	-6.63		
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	45,127,000	34,549,925	0	34,549,925	76.56	-10,577,075	-23.44		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	7,231,954	353,603	7,585,557		7,585,557			
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	103,871,000	140,094,096	5,216,624	145,310,720	139.90	41,439,720	39.90	主要係列支法學 院館興建工程估 驗款。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
不動產、廠房及 設備	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	103,871,000	140,094,096	5,216,624	145,310,720	139.90	41,439,720	39.90		
土地改良物	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	2,166,753	120,962	2,287,715		2,287,715			
房屋及建築	163,675,120	373,784,000	0	0	537,459,120	40,000,000	84,013,752	4,742,059	88,755,811	221.89	48,755,811	121.89		
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	16,843,000	11,395,233	0	11,395,233	67.66	-5,447,767	-32.34		
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	1,901,000	736,479	0	736,479	38.74	-1,164,521	-61.26		
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	45,127,000	41,781,879	353,603	42,135,482	93.37	-2,991,518	-6.63		
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	103,871,000	140,094,096	5,216,624	145,310,720	139.90	41,439,720	39.90		

備註：
 ◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年