

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	163,675,120	100,000,000	0	0	263,675,120	65,000,000	445,100	0	445,100	0.68	-64,554,900	-99.32		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學生宿舍	161,964,898	100,000,000	0	0	261,964,898	65,000,000	445,100	0	445,100	0.68	-64,554,900	-99.32	本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期建管開工工程已決標，於113年6月7日開工，現正辦理營建工程巡流廢水削減計畫送審作業，續辦理第二期工程招標與評選作業。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	0	504,141,000	0	0	504,141,000	130,877,000	172,907,202	6,279,954	179,187,156	136.91	48,310,156	36.91		
土地改良物	0	11,000,000	0	3,585,000	14,585,000	3,585,000	14,205,289	379,144	14,584,433	406.82	10,999,433	306.82	主要係列支校區水土保持總體檢第八期改善工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
土地改良物	0	11,000,000	0	3,585,000	14,585,000	3,585,000	6,985,572	0	6,985,572	194.86	3,400,572	94.86		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,219,717	379,144	7,598,861		7,598,861			
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	52,362,000	96,789,052	5,547,207	102,336,259	195.44	49,974,259	95.44	主要係列支法學院館興建工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	52,362,000	2,094,859	0	2,094,859	4.00	-50,267,141	-96.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	94,694,193	5,547,207	100,241,400		100,241,400			
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	23,643,000	15,761,578	0	15,761,578	66.66	-7,881,422	-33.34	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	23,643,000	15,738,671	0	15,738,671	66.57	-7,904,329	-33.43		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	22,907	0	22,907		22,907			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	2,528,000	1,378,758	0	1,378,758	54.54	-1,149,242	-45.46	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	2,528,000	1,368,254	0	1,368,254	54.12	-1,159,746	-45.88		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,504	0	10,504		10,504			
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	48,759,000	44,772,525	353,603	45,126,128	92.55	-3,632,872	-7.45		
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	48,759,000	37,540,571	0	37,540,571	76.99	-11,218,429	-23.01		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	7,231,954	353,603	7,585,557		7,585,557			
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	195,877,000	173,352,302	6,279,954	179,632,256	91.71	-16,244,744	-8.29		
不動產、廠房及設備	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	195,877,000	173,352,302	6,279,954	179,632,256	91.71	-16,244,744	-8.29		
土地改良物	0	11,000,000	0	3,585,000	14,585,000	3,585,000	14,205,289	379,144	14,584,433	406.82	10,999,433	306.82		
房屋及建築	163,675,120	373,784,000	0	-3,585,000	533,874,120	117,362,000	97,234,152	5,547,207	102,781,359	87.58	-14,580,641	-12.42		
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	23,643,000	15,761,578	0	15,761,578	66.66	-7,881,422	-33.34		
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	2,528,000	1,378,758	0	1,378,758	54.54	-1,149,242	-45.46		
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	48,759,000	44,772,525	353,603	45,126,128	92.55	-3,632,872	-7.45		
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	195,877,000	173,352,302	6,279,954	179,632,256	91.71	-16,244,744	-8.29		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年