

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	163,675,120	100,000,000	0	0	263,675,120	65,000,000	702,094	0	702,094	1.08	-64,297,906	-98.92		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學 生宿舍	161,964,898	100,000,000	0	0	261,964,898	65,000,000	702,094	0	702,094	1.08	-64,297,906	-98.92	本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期建管開工工程已決標，於113年6月7日開工，7月12日完成圍籬架設，現正辦理營建工程巡流廢水削減計畫送審作業，續辦理第二期工程招標與評選作業。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	0	504,141,000	0	0	504,141,000	205,126,000	204,200,868	7,240,154	211,441,022	103.08	6,315,022	3.08		
土地改良物	0	11,000,000	0	3,585,000	14,585,000	14,585,000	14,205,289	379,144	14,584,433	100.00	-567	0.00		
土地改良物	0	11,000,000	0	3,585,000	14,585,000	14,585,000	6,985,572	0	6,985,572	47.90	-7,599,428	-52.10		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,219,717	379,144	7,598,861		7,598,861			
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	102,337,000	120,910,457	6,507,407	127,417,864	124.51	25,080,864	24.51	主要係列支法學院館興建工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	102,337,000	2,886,610	0	2,886,610	2.82	-99,450,390	-97.18		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	118,023,847	6,507,407	124,531,254		124,531,254			
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	32,023,000	19,545,859	0	19,545,859	61.04	-12,477,141	-38.96	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	32,023,000	19,516,252	0	19,516,252	60.94	-12,506,748	-39.06		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	29,607	0	29,607		29,607			
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	3,334,000	1,636,258	0	1,636,258	49.08	-1,697,742	-50.92	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	3,334,000	1,625,754	0	1,625,754	48.76	-1,708,246	-51.24		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,504	0	10,504		10,504			
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	52,847,000	47,903,005	353,603	48,256,608	91.31	-4,590,392	-8.69		
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	52,847,000	40,671,051	0	40,671,051	76.96	-12,175,949	-23.04		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	7,231,954	353,603	7,585,557		7,585,557			
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	270,126,000	204,902,962	7,240,154	212,143,116	78.53	-57,982,884	-21.47		
不動產、廠房及 設備	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	270,126,000	204,902,962	7,240,154	212,143,116	78.53	-57,982,884	-21.47		
土地改良物	0	11,000,000	0	3,585,000	14,585,000	14,585,000	14,205,289	379,144	14,584,433	100.00	-567	0.00		
房屋及建築	163,675,120	373,784,000	0	-3,585,000	533,874,120	167,337,000	121,612,551	6,507,407	128,119,958	76.56	-39,217,042	-23.44		
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	32,023,000	19,545,859	0	19,545,859	61.04	-12,477,141	-38.96		
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	3,334,000	1,636,258	0	1,636,258	49.08	-1,697,742	-50.92		
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	52,847,000	47,903,005	353,603	48,256,608	91.31	-4,590,392	-8.69		
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	270,126,000	204,902,962	7,240,154	212,143,116	78.53	-57,982,884	-21.47		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年