

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	163,675,120	100,000,000	0	0	263,675,120	115,000,000	3,981,417	0	3,981,417	3.46	-111,018,583	-96.54		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學 生宿舍	161,964,898	100,000,000	0	0	261,964,898	115,000,000	3,981,417	0	3,981,417	3.46	-111,018,583	-96.54	本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期預計9月2日公開閱覽。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	0	504,141,000	0	0	504,141,000	218,998,000	230,236,684	7,300,775	237,537,459	108.47	18,539,459	8.47		
土地改良物	0	11,000,000	0	3,585,000	14,585,000	14,585,000	14,205,289	379,144	14,584,433	100.00	-567	0.00		
土地改良物	0	11,000,000	0	3,585,000	14,585,000	14,585,000	6,985,572	0	6,985,572	47.90	-7,599,428	-52.10		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,219,717	379,144	7,598,861		7,598,861			
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	102,337,000	122,157,402	6,568,028	128,725,430	125.79	26,388,430	25.79	主要係列支法學院館興建工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	102,337,000	2,886,610	0	2,886,610	2.82	-99,450,390	-97.18		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	119,270,792	6,568,028	125,838,820		125,838,820			
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	41,001,000	26,134,280	0	26,134,280	63.74	-14,866,720	-36.26	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	41,001,000	26,104,673	0	26,104,673	63.67	-14,896,327	-36.33		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	29,607	0	29,607		29,607			
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	4,140,000	2,845,323	0	2,845,323	68.73	-1,294,677	-31.27	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設 備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	4,140,000	2,834,819	0	2,834,819	68.47	-1,305,181	-31.53		
訂購機件-交通	0	0	0	0	0	0	10,504	0	10,504		10,504			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
及運輸設備											10,504			
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	56,935,000	64,894,390	353,603	65,247,993	114.60	8,312,993	14.60	依實際需求採購。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	56,935,000	57,590,436	0	57,590,436	101.15	655,436	1.15		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	7,303,954	353,603	7,657,557		7,657,557			
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	333,998,000	234,218,101	7,300,775	241,518,876	72.31	-92,479,124	-27.69	主要係指南山莊校區學生宿舍程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期預計9月2日公開閱覽。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	333,998,000	234,218,101	7,300,775	241,518,876	72.31	-92,479,124	-27.69		
土地改良物	0	11,000,000	0	3,585,000	14,585,000	14,585,000	14,205,289	379,144	14,584,433	100.00	-567	0.00		
房屋及建築	163,675,120	373,784,000	0	-3,585,000	533,874,120	217,337,000	126,138,819	6,568,028	132,706,847	61.06	-84,630,153	-38.94		
機械及設備	0	122,578,000	0	-1,900,000	120,678,000	41,001,000	26,134,280	0	26,134,280	63.74	-14,866,720	-36.26		
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	4,140,000	2,845,323	0	2,845,323	68.73	-1,294,677	-31.27		
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	56,935,000	64,894,390	353,603	65,247,993	114.60	8,312,993	14.60		
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	333,998,000	234,218,101	7,300,775	241,518,876	72.31	-92,479,124	-27.69		

備註：
 ◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年