

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	163,675,120	100,000,000	0	0	263,675,120	115,000,000	4,033,774	0	4,033,774	3.51	-110,966,226	-96.49		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學生宿舍	161,964,898	100,000,000	0	0	261,964,898	115,000,000	4,033,774	0	4,033,774	3.51	-110,966,226	-96.49	本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期9月24日至10月24日公告，預計11月19日評選。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	0	504,141,000	0	0	504,141,000	293,274,000	346,688,855	11,822,150	358,511,005	122.24	65,237,005	22.24		
土地改良物	0	11,000,000	0	7,633,000	18,633,000	18,633,000	18,074,702	557,924	18,632,626	100.00	-374	0.00		
土地改良物	0	11,000,000	0	7,633,000	18,633,000	18,633,000	7,458,172	0	7,458,172	40.03	-11,174,828	-59.97		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	10,616,530	557,924	11,174,454		11,174,454			
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	158,284,000	215,475,871	11,264,226	226,740,097	143.25	68,456,097	43.25	主要係列支法學院館興建工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	158,284,000	13,969,106	0	13,969,106	8.83	-144,314,894	-91.17		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	201,506,765	11,264,226	212,770,991		212,770,991			
機械及設備	0	122,578,000	0	-5,948,000	116,630,000	49,381,000	34,142,297	0	34,142,297	69.14	-15,238,703	-30.86	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	122,578,000	0	-5,948,000	116,630,000	49,381,000	34,112,690	0	34,112,690	69.08	-15,268,310	-30.92		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	29,607	0	29,607		29,607			
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	4,946,000	3,697,286	0	3,697,286	74.75	-1,248,714	-25.25	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設 備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	4,946,000	3,686,782	0	3,686,782	74.54	-1,259,218	-25.46		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,504	0	10,504		10,504			
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	62,030,000	75,298,699	0	75,298,699	121.39	13,268,699	21.39	依實際需求採購。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	62,030,000	61,630,985	0	61,630,985	99.36	-399,015	-0.64		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	13,667,714	0	13,667,714		13,667,714			
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	408,274,000	350,722,629	11,822,150	362,544,779	88.80	-45,729,221	-11.20	主要係指南山莊 校區學生宿舍程 經7次招標仍流 標，經召開發包 策略檢討會議， 分為建管開工、 水土保持、建築 工程三期辦理， 第一期已於8月1 日報竣，8月23 日報建管開工， 第二期9月24日 至10月24日公告 ，預計11月19日 評選。	積極辦理後續作 業中。
不動產、廠房及 設備	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	408,274,000	350,722,629	11,822,150	362,544,779	88.80	-45,729,221	-11.20		
土地改良物	0	11,000,000	0	7,633,000	18,633,000	18,633,000	18,074,702	557,924	18,632,626	100.00	-374	0.00		
房屋及建築	163,675,120	373,784,000	0	-3,585,000	533,874,120	273,284,000	219,509,645	11,264,226	230,773,871	84.44	-42,510,129	-15.56		
機械及設備	0	122,578,000	0	-5,948,000	116,630,000	49,381,000	34,142,297	0	34,142,297	69.14	-15,238,703	-30.86		
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	4,946,000	3,697,286	0	3,697,286	74.75	-1,248,714	-25.25		
什項設備	0	87,814,000	0	1,900,000	89,714,000	62,030,000	75,298,699	0	75,298,699	121.39	13,268,699	21.39		
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	408,274,000	350,722,629	11,822,150	362,544,779	88.80	-45,729,221	-11.20		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年