

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	163,675,120	100,000,000	0	0	263,675,120	115,000,000	4,086,131	0	4,086,131	3.55	-110,913,869	-96.45		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學 生宿舍	161,964,898	100,000,000	0	0	261,964,898	115,000,000	4,086,131	0	4,086,131	3.55	-110,913,869	-96.45	本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期預計11月12日第二次開標，11月19日評選。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	0	504,141,000	0	0	504,141,000	340,134,000	384,494,079	11,862,529	396,356,608	116.53	56,222,608	16.53		
土地改良物	0	11,000,000	0	7,847,000	18,847,000	18,847,000	18,845,952	0	18,845,952	99.99	-1,048	-0.01		
土地改良物	0	11,000,000	0	7,847,000	18,847,000	18,847,000	18,829,978	0	18,829,978	99.91	-17,022	-0.09		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	15,974	0	15,974		15,974			
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	158,284,000	227,927,457	11,862,529	239,789,986	151.49	81,505,986	51.49	主要係列支法學院館興建工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	158,284,000	14,961,831	0	14,961,831	9.45	-143,322,169	-90.55		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	212,965,626	11,862,529	224,828,155		224,828,155			
機械及設備	0	122,578,000	0	-6,262,000	116,316,000	86,099,000	42,878,215	0	42,878,215	49.80	-43,220,785	-50.20	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	122,578,000	0	-6,262,000	116,316,000	86,099,000	42,848,608	0	42,848,608	49.77	-43,250,392	-50.23		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	29,607	0	29,607		29,607			
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	6,285,000	5,529,641	0	5,529,641	87.98	-755,359	-12.02	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設 備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	6,285,000	5,519,137	0	5,519,137	87.81	-765,863	-12.19		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,504	0	10,504			10,504		
什項設備	0	87,814,000	0	2,000,000	89,814,000	70,619,000	89,312,814	0	89,312,814	126.47		18,693,814	26.47	依實際需求採購。 依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
什項設備	0	87,814,000	0	2,000,000	89,814,000	70,619,000	89,226,429	0	89,226,429	126.35		18,607,429	26.35	
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	86,385	0	86,385			86,385		
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	455,134,000	388,580,210	11,862,529	400,442,739	87.98		-54,691,261	-12.02	主要係指南山莊 校區學生宿舍經 7次招標仍流標 ，經召開發包策 略檢討會議，分 為建管開工、水 土保持、建築工 程三期辦理，第 一期已於8月1日 報竣，8月23日 報建管開工，第 二期預計11月12 日第二次開標， 11月19日評選。
不動產、廠房及 設備	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	455,134,000	388,580,210	11,862,529	400,442,739	87.98		-54,691,261	-12.02	
土地改良物	0	11,000,000	0	7,847,000	18,847,000	18,847,000	18,845,952	0	18,845,952	99.99		-1,048	-0.01	
房屋及建築	163,675,120	373,784,000	0	-3,585,000	533,874,120	273,284,000	232,013,588	11,862,529	243,876,117	89.24		-29,407,883	-10.76	
機械及設備	0	122,578,000	0	-6,262,000	116,316,000	86,099,000	42,878,215	0	42,878,215	49.80		-43,220,785	-50.20	
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	6,285,000	5,529,641	0	5,529,641	87.98		-755,359	-12.02	
什項設備	0	87,814,000	0	2,000,000	89,814,000	70,619,000	89,312,814	0	89,312,814	126.47		18,693,814	26.47	
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	455,134,000	388,580,210	11,862,529	400,442,739	87.98		-54,691,261	-12.02	

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年