

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	163,675,120	100,000,000	0	0	263,675,120	115,000,000	4,450,338	0	4,450,338	3.87	-110,549,662	-96.13		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學生宿舍	161,964,898	100,000,000	0	0	261,964,898	115,000,000	4,450,338	0	4,450,338	3.87	-110,549,662	-96.13	本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期10月25日第一次開標僅1家廠商投標，未達3家流標，11月12日第二次開標，11月19日評選，預計12月決標。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備計畫	0	504,141,000	0	0	504,141,000	373,480,000	415,058,351	12,306,057	427,364,408	114.43	53,884,408	14.43		
土地改良物	0	11,000,000	0	7,847,000	18,847,000	18,847,000	18,845,952	0	18,845,952	99.99	-1,048	-0.01		
土地改良物	0	11,000,000	0	7,847,000	18,847,000	18,847,000	18,829,978	0	18,829,978	99.91	-17,022	-0.09		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	15,974	0	15,974		15,974			
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	158,284,000	242,285,978	12,306,057	254,592,035	160.85	96,308,035	60.85	主要係列支法學院館興建工程估驗款。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築	0	273,784,000	0	-3,585,000	270,199,000	158,284,000	14,966,428	0	14,966,428	9.46	-143,317,572	-90.54		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	227,319,550	12,306,057	239,625,607		239,625,607			
機械及設備	0	122,578,000	0	-15,072,000	107,506,000	99,098,000	49,852,727	0	49,852,727	50.31	-49,245,273	-49.69	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	122,578,000	0	-15,072,000	107,506,000	99,098,000	49,823,120	0	49,823,120	50.28	-49,274,880	-49.72		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	29,607	0	29,607		29,607			
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	7,624,000	5,893,501	0	5,893,501	77.30	-1,730,499	-22.70	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	7,624,000	5,882,997	0	5,882,997	77.16	-1,741,003	-22.84		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,504	0	10,504		10,504			
什項設備	0	87,814,000	0	10,810,000	98,624,000	89,627,000	98,180,193	0	98,180,193	109.54	8,553,193	9.54		
什項設備	0	87,814,000	0	10,810,000	98,624,000	89,627,000	95,977,352	0	95,977,352	107.09	6,350,352	7.09		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,202,841	0	2,202,841		2,202,841			
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	488,480,000	419,508,689	12,306,057	431,814,746	88.40	-56,665,254	-11.60	主要係指南山莊校區學生宿舍經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期10月25日第一次開標僅1家廠商投標，未達3家流標，11月12日第二次開標，11月19日評選，預計12月決標。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	488,480,000	419,508,689	12,306,057	431,814,746	88.40	-56,665,254	-11.60		
土地改良物	0	11,000,000	0	7,847,000	18,847,000	18,847,000	18,845,952	0	18,845,952	99.99	-1,048	-0.01		
房屋及建築	163,675,120	373,784,000	0	-3,585,000	533,874,120	273,284,000	246,736,316	12,306,057	259,042,373	94.79	-14,241,627	-5.21		
機械及設備	0	122,578,000	0	-15,072,000	107,506,000	99,098,000	49,852,727	0	49,852,727	50.31	-49,245,273	-49.69		
交通及運輸設備	0	8,965,000	0	0	8,965,000	7,624,000	5,893,501	0	5,893,501	77.30	-1,730,499	-22.70		
什項設備	0	87,814,000	0	10,810,000	98,624,000	89,627,000	98,180,193	0	98,180,193	109.54	8,553,193	9.54		
總 計	163,675,120	604,141,000	0	0	767,816,120	488,480,000	419,508,689	12,306,057	431,814,746	88.40	-56,665,254	-11.60		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年