

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	163,675,120	100,000,000	0	0	263,675,120	263,675,120	6,522,609	0	6,522,609	2.47	-257,152,511	-97.53		
指南山莊校區學生宿舍	161,964,898	100,000,000	0	0	261,964,898	261,964,898	6,522,609	0	6,522,609	2.49	-255,442,289	-97.51	本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期10月25日第一次開標僅1家廠商投標，未達3家流標，11月12日第二次開標，11月19日召開第二期工程評選會議，12月13日已完成決標會議。	積極辦理後續作業中。
公共行政及企業管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	1,710,222	0	0	0	0.00	-1,710,222	-100.00	11年已完成工程結算。專管顧問尾款及三年權責保養費尚未給付，俟114年3月14日履約完成後，再行支付款項。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備計畫	0	504,141,000	21,072,616	0	525,213,616	525,213,616	510,948,405	14,173,911	525,122,316	99.98	-91,300	-0.02		
土地改良物	0	11,000,000	0	4,874,333	15,874,333	15,874,333	15,874,333	0	15,874,333	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	11,000,000	0	4,874,333	15,874,333	15,874,333	15,873,373	0	15,873,373	99.99	-960	-0.01		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	960	0	960		960			
房屋及建築	0	273,784,000	18,800,921	-321,353	292,263,568	292,263,568	278,414,488	13,849,080	292,263,568	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	273,784,000	18,800,921	-321,353	292,263,568	292,263,568	21,588,287	0	21,588,287	7.39	-270,675,281	-92.61		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	256,826,201	13,849,080	270,675,281		270,675,281			
機械及設備	0	122,578,000	432,583	-37,287,334	85,723,249	85,723,249	85,445,321	277,928	85,723,249	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	122,578,000	432,583	-37,287,334	85,723,249	85,723,249	85,445,321	277,928	85,723,249	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	8,965,000	511,000	-1,372,547	8,103,453	8,103,453	8,103,453	0	8,103,453	100.00	0	0.00		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	8,965,000	511,000	-1,372,547	8,103,453	8,103,453	8,092,949	0	8,092,949	99.87	-10,504	-0.13		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	10,504	0	10,504		10,504			
什項設備	0	87,814,000	1,328,112	34,106,901	123,249,013	123,249,013	123,110,810	46,903	123,157,713	99.93	-91,300	-0.07		
什項設備	0	87,814,000	1,328,112	34,106,901	123,249,013	123,249,013	122,864,766	46,903	122,911,669	99.73	-337,344	-0.27		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	246,044	0	246,044		246,044			
總 計	163,675,120	604,141,000	21,072,616	0	788,888,736	788,888,736	517,471,014	14,173,911	531,644,925	67.39	-257,243,811	-32.61	主要係指南山莊校區學生宿舍經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期10月25日第一次開標僅1家廠商投標，未達3家流標，11月12日第二次開標，11月19日召開第二期工程評選會議，12月13日已完成決標會議，預計114年2月5日開工。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	163,675,120	604,141,000	21,072,616	0	788,888,736	788,888,736	517,471,014	14,173,911	531,644,925	67.39	-257,243,811	-32.61		
土地改良物	0	11,000,000	0	4,874,333	15,874,333	15,874,333	15,874,333	0	15,874,333	100.00	0	0.00		
房屋及建築	163,675,120	373,784,000	18,800,921	-321,353	555,938,688	555,938,688	284,937,097	13,849,080	298,786,177	53.74	-257,152,511	-46.26		
機械及設備	0	122,578,000	432,583	-37,287,334	85,723,249	85,723,249	85,445,321	277,928	85,723,249	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	8,965,000	511,000	-1,372,547	8,103,453	8,103,453	8,103,453	0	8,103,453	100.00	0	0.00		
什項設備	0	87,814,000	1,328,112	34,106,901	123,249,013	123,249,013	123,110,810	46,903	123,157,713	99.93	-91,300	-0.07		
總 計	163,675,120	604,141,000	21,072,616	0	788,888,736	788,888,736	517,471,014	14,173,911	531,644,925	67.39	-257,243,811	-32.61		

保存年限:10年