

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 累 計 執 行 數 | | | | 比 較 增 減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | | | % (4)/(2) |
| 專案計畫 | 257,152,511 | 0 | 0 | 0 | 257,152,511 | 0 | 254,463 | 0 | 254,463 | | 254,463 | | | |
| 公共行政及企業 管理教育中心新建工程 | 1,710,222 | 0 | 0 | 0 | 1,710,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 指南山莊校區學生宿舍 | 255,442,289 | 0 | 0 | 0 | 255,442,289 | 0 | 254,463 | 0 | 254,463 | | 254,463 | 本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期於113年8月1日完工，第二期於113年12月13日完成決標會議。 | 依實際工程辦理情形覈實預算分配數。 | |
| 一般建築及設備計畫 | 0 | 344,510,000 | 0 | 0 | 344,510,000 | 5,602,000 | 3,391,117 | 0 | 3,391,117 | 60.53 | -2,210,883 | -39.47 | | |
| 土地改良物 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 土地改良物 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 房屋及建築 | 0 | 121,756,000 | 0 | 0 | 121,756,000 | 0 | 161,244 | 0 | 161,244 | | 161,244 | | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 依實際工程辦理情形覈實預算分配數。 |
| 房屋及建築 | 0 | 121,756,000 | 0 | 0 | 121,756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,244 | 0 | 161,244 | | 161,244 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 133,583,000 | 0 | 0 | 133,583,000 | 754,000 | 843,640 | 0 | 843,640 | 111.89 | 89,640 | 11.89 | | |
| 機械及設備 | 0 | 133,583,000 | 0 | 0 | 133,583,000 | 754,000 | 843,640 | 0 | 843,640 | 111.89 | 89,640 | 11.89 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 8,060,000 | 0 | 0 | 8,060,000 | 81,000 | 14,500 | 0 | 14,500 | 17.90 | -66,500 | -82.10 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 8,060,000 | 0 | 0 | 8,060,000 | 81,000 | 14,500 | 0 | 14,500 | 17.90 | -66,500 | -82.10 | | |
| 什項設備 | 0 | 80,111,000 | 0 | 0 | 80,111,000 | 4,767,000 | 2,371,733 | 0 | 2,371,733 | 49.75 | -2,395,267 | -50.25 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。 |
| 什項設備 | 0 | 80,111,000 | 0 | 0 | 80,111,000 | 4,767,000 | 2,371,733 | 0 | 2,371,733 | 49.75 | -2,395,267 | -50.25 | | |
| 總 計 | 257,152,511 | 344,510,000 | 0 | 0 | 601,662,511 | 5,602,000 | 3,645,580 | 0 | 3,645,580 | 65.08 | -1,956,420 | -34.92 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 257,152,511 | 344,510,000 | 0 | 0 | 601,662,511 | 5,602,000 | 3,645,580 | 0 | 3,645,580 | 65.08 | -1,956,420 | -34.92 | | |

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 | |
|---------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|-------------------|------|--------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 累 計 執 行 數 | | | | 比 較 增 減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | | | % (4)/(2) |
| 土地改良物 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 房屋及建築 | 257,152,511 | 121,756,000 | 0 | 0 | 378,908,511 | 0 | 415,707 | 0 | 415,707 | | 415,707 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 133,583,000 | 0 | 0 | 133,583,000 | 754,000 | 843,640 | 0 | 843,640 | 111.89 | 89,640 | 11.89 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 8,060,000 | 0 | 0 | 8,060,000 | 81,000 | 14,500 | 0 | 14,500 | 17.90 | -66,500 | -82.10 | | |
| 什項設備 | 0 | 80,111,000 | 0 | 0 | 80,111,000 | 4,767,000 | 2,371,733 | 0 | 2,371,733 | 49.75 | -2,395,267 | -50.25 | | |
| 總 計 | 257,152,511 | 344,510,000 | 0 | 0 | 601,662,511 | 5,602,000 | 3,645,580 | 0 | 3,645,580 | 65.08 | -1,956,420 | -34.92 | | |

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。