

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	257,152,511	0	0	0	257,152,511	14,030,000	716,542	0	716,542	5.11	-13,313,458	-94.89		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學 生宿舍	255,442,289	0	0	0	255,442,289	14,030,000	716,542	0	716,542	5.11	-13,313,458	-94.89	本工程經7次招 標仍流標，經召 開發包策略檢討 會議，分為建管 開工、水土保持 、建築工程三期 辦理，第一期於 113年8月1日完 工，第二期於11 3年12月13日完 成決標會議。11 4年2月5日開工 。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	344,510,000	0	0	344,510,000	60,174,000	41,974,953	989,276	42,964,229	71.40	-17,209,771	-28.60		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	121,756,000	0	0	121,756,000	14,030,000	28,428,087	989,276	29,417,363	209.67	15,387,363	109.67	主要係列支法學 院館興建工程估 驗款。	依實際工程辦理 情形覈實預算分 配數。
房屋及建築	0	121,756,000	0	0	121,756,000	14,030,000	7,782,123	0	7,782,123	55.47	-6,247,877	-44.53		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	20,645,964	989,276	21,635,240		21,635,240			
機械及設備	0	133,583,000	0	0	133,583,000	5,425,000	6,064,206	0	6,064,206	111.78	639,206	11.78		
機械及設備	0	133,583,000	0	0	133,583,000	5,425,000	6,064,206	0	6,064,206	111.78	639,206	11.78		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	567,000	313,400	0	313,400	55.27	-253,600	-44.73	依實際需求採購 。	積極辦理後續作 業中。
交通及運輸設 備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	567,000	313,400	0	313,400	55.27	-253,600	-44.73		
什項設備	0	80,111,000	0	0	80,111,000	40,152,000	7,169,260	0	7,169,260	17.86	-32,982,740	-82.14	依實際需求採購 。	積極辦理後續作 業中。
什項設備	0	80,111,000	0	0	80,111,000	40,152,000	7,109,260	0	7,109,260	17.71	-33,042,740	-82.29		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		60,000			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	74,204,000	42,691,495	989,276	43,680,771	58.87	-30,523,229	-41.13		
不動產、廠房及 設備	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	74,204,000	42,691,495	989,276	43,680,771	58.87	-30,523,229	-41.13		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	257,152,511	121,756,000	0	0	378,908,511	28,060,000	29,144,629	989,276	30,133,905	107.39	2,073,905	7.39		
機械及設備	0	133,583,000	0	0	133,583,000	5,425,000	6,064,206	0	6,064,206	111.78	639,206	11.78		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	567,000	313,400	0	313,400	55.27	-253,600	-44.73		
什項設備	0	80,111,000	0	0	80,111,000	40,152,000	7,169,260	0	7,169,260	17.86	-32,982,740	-82.14		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	74,204,000	42,691,495	989,276	43,680,771	58.87	-30,523,229	-41.13		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年