

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	257,152,511	0	0	0	257,152,511	14,030,000	20,603,852	174,243	20,778,095	148.10	6,748,095	48.10		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學 生宿舍	255,442,289	0	0	0	255,442,289	14,030,000	20,603,852	174,243	20,778,095	148.10	6,748,095	48.10	本工程分為建管 開工、水土保持 、建築工程三期 辦理。第一期於 113年8月1日完 工；第二期於11 4年2月5日開工 ，截至6月1日預 定進度21.59%、 實際27.44%；第 三期5月27日第 一次開標流標， 預計114年6月10 日第二次開標。	依實際工程辦理 情形覈實預算分 配數。
一般建築及設備 計畫	0	344,510,000	0	0	344,510,000	107,874,000	99,717,264	1,017,242	100,734,506	93.38	-7,139,494	-6.62		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	121,756,000	0	0	121,756,000	44,030,000	31,190,036	1,017,242	32,207,278	73.15	-11,822,722	-26.85	主要係列支法學 院館興建工程估 驗款。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	0	121,756,000	0	0	121,756,000	44,030,000	7,782,123	0	7,782,123	17.67	-36,247,877	-82.33		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	23,407,913	1,017,242	24,425,155		24,425,155			
機械及設備	0	133,583,000	0	0	133,583,000	16,273,000	18,554,151	0	18,554,151	114.02	2,281,151	14.02		
機械及設備	0	133,583,000	0	0	133,583,000	16,273,000	18,554,151	0	18,554,151	114.02	2,281,151	14.02		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	1,695,000	1,876,200	0	1,876,200	110.69	181,200	10.69		
交通及運輸設 備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	1,695,000	1,876,200	0	1,876,200	110.69	181,200	10.69		
什項設備	0	80,111,000	0	0	80,111,000	45,876,000	48,096,877	0	48,096,877	104.84	2,220,877	4.84		
什項設備	0	80,111,000	0	0	80,111,000	45,876,000	47,173,344	0	47,173,344	102.83	1,297,344	2.83		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	923,533	0	923,533		923,533			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	121,904,000	120,321,116	1,191,485	121,512,601	99.68	-391,399	-0.32		
不動產、廠房及 設備	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	121,904,000	120,321,116	1,191,485	121,512,601	99.68	-391,399	-0.32		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	257,152,511	121,756,000	0	0	378,908,511	58,060,000	51,793,888	1,191,485	52,985,373	91.26	-5,074,627	-8.74		
機械及設備	0	133,583,000	0	0	133,583,000	16,273,000	18,554,151	0	18,554,151	114.02	2,281,151	14.02		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	1,695,000	1,876,200	0	1,876,200	110.69	181,200	10.69		
什項設備	0	80,111,000	0	0	80,111,000	45,876,000	48,096,877	0	48,096,877	104.84	2,220,877	4.84		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	121,904,000	120,321,116	1,191,485	121,512,601	99.68	-391,399	-0.32		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年