

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	257,152,511	0	0	0	257,152,511	42,030,000	25,928,086	335,253	26,263,339	62.49	-15,766,661	-37.51		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	0	0	0	0		0			
指南山莊校區學 生宿舍	255,442,289	0	0	0	255,442,289	42,030,000	25,928,086	335,253	26,263,339	62.49	-15,766,661	-37.51	本工程分為建管 開工、水土保持 、建築工程三期 辦理。第一期於 113年8月1日完 工；第二期於11 4年2月5日開工 ，截6月30日預 定進度32.37% 、實際34.95%；第 三期114年6月10 日第二次開標， 6月24日評選， 評選結果簽核中 。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	344,510,000	0	0	344,510,000	159,946,000	203,572,334	6,051,733	209,624,067	131.06	49,678,067	31.06		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	121,756,000	0	12,837,000	134,593,000	84,867,000	128,541,228	6,051,733	134,592,961	158.59	49,725,961	58.59	主要係列支法學 院館興建工程估 驗款。	依實際工程辦理 情形覈實預算分 配數。
房屋及建築	0	121,756,000	0	12,837,000	134,593,000	84,867,000	7,782,123	0	7,782,123	9.17	-77,084,877	-90.83		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	120,759,105	6,051,733	126,810,838		126,810,838			
機械及設備	0	133,583,000	0	-12,837,000	120,746,000	23,682,000	23,156,976	0	23,156,976	97.78	-525,024	-2.22		
機械及設備	0	133,583,000	0	-12,837,000	120,746,000	23,682,000	23,156,976	0	23,156,976	97.78	-525,024	-2.22		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	2,259,000	2,105,300	0	2,105,300	93.20	-153,700	-6.80		
交通及運輸設 備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	2,259,000	2,105,300	0	2,105,300	93.20	-153,700	-6.80		
什項設備	0	80,111,000	0	0	80,111,000	49,138,000	49,768,830	0	49,768,830	101.28	630,830	1.28		
什項設備	0	80,111,000	0	0	80,111,000	49,138,000	48,845,297	0	48,845,297	99.40	-292,703	-0.60		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	923,533	0	923,533		923,533			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	201,976,000	229,500,420	6,386,986	235,887,406	116.79	33,911,406	16.79		
不動產、廠房及 設備	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	201,976,000	229,500,420	6,386,986	235,887,406	116.79	33,911,406	16.79		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	257,152,511	121,756,000	0	12,837,000	391,745,511	126,897,000	154,469,314	6,386,986	160,856,300	126.76	33,959,300	26.76		
機械及設備	0	133,583,000	0	-12,837,000	120,746,000	23,682,000	23,156,976	0	23,156,976	97.78	-525,024	-2.22		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	2,259,000	2,105,300	0	2,105,300	93.20	-153,700	-6.80		
什項設備	0	80,111,000	0	0	80,111,000	49,138,000	49,768,830	0	49,768,830	101.28	630,830	1.28		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	201,976,000	229,500,420	6,386,986	235,887,406	116.79	33,911,406	16.79		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年