

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	257,152,511	0	0	0	257,152,511	43,740,000	45,308,806	946,130	46,254,936	105.75	2,514,936	5.75		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	1,710,000	0	0	0	0.00	-1,710,000	-100.00	刻正辦理尾款及 三年權責保養費 付款作業中。	積極辦理後續作 業中。
指南山莊校區學 生宿舍	255,442,289	0	0	0	255,442,289	42,030,000	45,308,806	946,130	46,254,936	110.05	4,224,936	10.05		
一般建築及設備 計畫	0	344,510,000	0	0	344,510,000	229,932,000	233,376,582	7,222,884	240,599,466	104.64	10,667,466	4.64		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	121,756,000	0	41,257,000	163,013,000	138,013,000	142,192,520	6,720,790	148,913,310	107.90	10,900,310	7.90		
房屋及建築	0	121,756,000	0	41,257,000	163,013,000	138,013,000	7,782,123	0	7,782,123	5.64	-130,230,877	-94.36		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	134,410,397	6,720,790	141,131,187		141,131,187			
機械及設備	0	133,583,000	0	-41,287,000	92,296,000	32,682,000	31,349,941	0	31,349,941	95.92	-1,332,059	-4.08		
機械及設備	0	133,583,000	0	-41,287,000	92,296,000	32,682,000	31,348,941	0	31,348,941	95.92	-1,333,059	-4.08		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000		1,000			
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	3,711,000	2,734,257	0	2,734,257	73.68	-976,743	-26.32	依實際需求採購 。	積極辦理後續作 業中。
交通及運輸設 備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	3,711,000	2,734,257	0	2,734,257	73.68	-976,743	-26.32		
什項設備	0	80,111,000	0	30,000	80,141,000	55,526,000	57,099,864	502,094	57,601,958	103.74	2,075,958	3.74		
什項設備	0	80,111,000	0	30,000	80,141,000	55,526,000	51,657,488	0	51,657,488	93.03	-3,868,512	-6.97		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	5,442,376	502,094	5,944,470		5,944,470			
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	273,672,000	278,685,388	8,169,014	286,854,402	104.82	13,182,402	4.82		
不動產、廠房及 設備	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	273,672,000	278,685,388	8,169,014	286,854,402	104.82	13,182,402	4.82		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	257,152,511	121,756,000	0	41,257,000	420,165,511	181,753,000	187,501,326	7,666,920	195,168,246	107.38	13,415,246	7.38		
機械及設備	0	133,583,000	0	-41,287,000	92,296,000	32,682,000	31,349,941	0	31,349,941	95.92	-1,332,059	-4.08		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	3,711,000	2,734,257	0	2,734,257	73.68	-976,743	-26.32		
什項設備	0	80,111,000	0	30,000	80,141,000	55,526,000	57,099,864	502,094	57,601,958	103.74	2,075,958	3.74		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	273,672,000	278,685,388	8,169,014	286,854,402	104.82	13,182,402	4.82		

備註：
 ◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年