

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	257,152,511	0	0	0	257,152,511	43,740,000	52,551,064	946,130	53,497,194	122.31	9,757,194	22.31		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	1,710,000	1,710,222	0	1,710,222	100.01	222	0.01		
指南山莊校區學 生宿舍	255,442,289	0	0	0	255,442,289	42,030,000	50,840,842	946,130	51,786,972	123.21	9,756,972	23.21	本工程分為建管 開工、水土保持 、建築工程三期 辦理。第一期於 113年8月1日完 工；第二期於11 4年2月5日開工 ，截至9月30日 預定進度53.03% 、實際57.78% ；第三期114年7 月21日決標，預計 115年1月開工。	依實際工程辦理 情形覈實預算分 配數。
一般建築及設備 計畫	0	344,510,000	0	0	344,510,000	238,449,000	255,680,724	8,122,828	263,803,552	110.63	25,354,552	10.63		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	121,756,000	0	41,257,000	163,013,000	138,013,000	146,275,789	6,720,790	152,996,579	110.86	14,983,579	10.86		
房屋及建築	0	121,756,000	0	41,257,000	163,013,000	138,013,000	11,865,392	0	11,865,392	8.60	-126,147,608	-91.40		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	134,410,397	6,720,790	141,131,187		141,131,187			
機械及設備	0	133,583,000	0	-41,287,000	92,296,000	37,106,000	37,042,323	0	37,042,323	99.83	-63,677	-0.17		
機械及設備	0	133,583,000	0	-41,287,000	92,296,000	37,106,000	37,041,323	0	37,041,323	99.83	-64,677	-0.17		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000		1,000			
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	4,437,000	2,986,397	0	2,986,397	67.31	-1,450,603	-32.69	依實際需求採購 。	積極辦理後續作 業中。
交通及運輸設 備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	4,437,000	2,986,397	0	2,986,397	67.31	-1,450,603	-32.69		
什項設備	0	80,111,000	0	30,000	80,141,000	58,893,000	69,376,215	1,402,038	70,778,253	120.18	11,885,253	20.18	依實際需求採購 。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
什項設備	0	80,111,000	0	30,000	80,141,000	58,893,000	55,834,343	0	55,834,343	94.81	-3,058,657	-5.19		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	13,541,872	1,402,038	14,943,910		14,943,910			
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	282,189,000	308,231,788	9,068,958	317,300,746	112.44	35,111,746	12.44		
不動產、廠房及 設備	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	282,189,000	308,231,788	9,068,958	317,300,746	112.44	35,111,746	12.44		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	257,152,511	121,756,000	0	41,257,000	420,165,511	181,753,000	198,826,853	7,666,920	206,493,773	113.61	24,740,773	13.61		
機械及設備	0	133,583,000	0	-41,287,000	92,296,000	37,106,000	37,042,323	0	37,042,323	99.83	-63,677	-0.17		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	4,437,000	2,986,397	0	2,986,397	67.31	-1,450,603	-32.69		
什項設備	0	80,111,000	0	30,000	80,141,000	58,893,000	69,376,215	1,402,038	70,778,253	120.18	11,885,253	20.18		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	282,189,000	308,231,788	9,068,958	317,300,746	112.44	35,111,746	12.44		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年