

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	257,152,511	0	0	0	257,152,511	77,152,000	61,071,145	1,214,393	62,285,538	80.73	-14,866,462	-19.27		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	1,710,000	1,710,222	0	1,710,222	100.01	222	0.01		
指南山莊校區學 生宿舍	255,442,289	0	0	0	255,442,289	75,442,000	59,360,923	1,214,393	60,575,316	80.29	-14,866,684	-19.71		
一般建築及設備 計畫	0	344,510,000	0	0	344,510,000	262,586,000	278,952,844	8,479,279	287,432,123	109.46	24,846,123	9.46		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	874,424	0	874,424		874,424			
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	854,750	0	854,750		854,750			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	19,674	0	19,674		19,674			
房屋及建築	0	121,756,000	0	41,257,000	163,013,000	138,013,000	148,257,999	6,720,790	154,978,789	112.29	16,965,789	12.29		
房屋及建築	0	121,756,000	0	41,257,000	163,013,000	138,013,000	12,505,392	0	12,505,392	9.06	-125,507,608	-90.94		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	135,752,607	6,720,790	142,473,397		142,473,397			
機械及設備	0	133,583,000	0	-41,287,000	92,296,000	54,007,000	49,571,142	0	49,571,142	91.79	-4,435,858	-8.21		
機械及設備	0	133,583,000	0	-41,287,000	92,296,000	54,007,000	49,570,142	0	49,570,142	91.78	-4,436,858	-8.22		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000		1,000			
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	5,647,000	3,649,532	0	3,649,532	64.63	-1,997,468	-35.37	依實際需求採購。	積極辦理後續作 業中。
交通及運輸設 備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	5,647,000	3,649,532	0	3,649,532	64.63	-1,997,468	-35.37		
什項設備	0	80,111,000	0	30,000	80,141,000	64,919,000	76,599,747	1,758,489	78,358,236	120.70	13,439,236	20.70	依實際需求採購。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
什項設備	0	80,111,000	0	30,000	80,141,000	64,919,000	59,849,814	0	59,849,814	92.19	-5,069,186	-7.81		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	16,749,933	1,758,489	18,508,422		18,508,422			
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	339,738,000	340,023,989	9,693,672	349,717,661	102.94	9,979,661	2.94		
不動產、廠房及 設備	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	339,738,000	340,023,989	9,693,672	349,717,661	102.94	9,979,661	2.94		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	874,424	0	874,424		874,424			
房屋及建築	257,152,511	121,756,000	0	41,257,000	420,165,511	215,165,000	209,329,144	7,935,183	217,264,327	100.98	2,099,327	0.98		
機械及設備	0	133,583,000	0	-41,287,000	92,296,000	54,007,000	49,571,142	0	49,571,142	91.79	-4,435,858	-8.21		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	5,647,000	3,649,532	0	3,649,532	64.63	-1,997,468	-35.37		
什項設備	0	80,111,000	0	30,000	80,141,000	64,919,000	76,599,747	1,758,489	78,358,236	120.70	13,439,236	20.70		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	339,738,000	340,023,989	9,693,672	349,717,661	102.94	9,979,661	2.94		

備註：
 ◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年