

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	257,152,511	0	0	0	257,152,511	77,152,000	67,474,789	1,447,708	68,922,497	89.33	-8,229,503	-10.67		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	1,710,222	0	0	0	1,710,222	1,710,000	1,710,222	0	1,710,222	100.01	222	0.01		
指南山莊校區學 生宿舍	255,442,289	0	0	0	255,442,289	75,442,000	65,764,567	1,447,708	67,212,275	89.09	-8,229,725	-10.91		
一般建築及設備 計畫	0	344,510,000	0	0	344,510,000	292,910,000	306,041,309	8,479,279	314,520,588	107.38	21,610,588	7.38		
土地改良物	0	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	2,200,000	2,199,424	0	2,199,424	99.97	-576	-0.03		
土地改良物	0	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	2,200,000	2,179,750	0	2,179,750	99.08	-20,250	-0.92		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	19,674	0	19,674		19,674			
房屋及建築	0	121,756,000	0	40,057,000	161,813,000	138,013,000	148,422,786	6,720,790	155,143,576	112.41	17,130,576	12.41		
房屋及建築	0	121,756,000	0	40,057,000	161,813,000	138,013,000	14,215,614	0	14,215,614	10.30	-123,797,386	-89.70		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	134,207,172	6,720,790	140,927,962		140,927,962			
機械及設備	0	133,583,000	0	-49,921,000	83,662,000	65,194,000	65,295,313	0	65,295,313	100.16	101,313	0.16		
機械及設備	0	133,583,000	0	-49,921,000	83,662,000	65,194,000	65,294,313	0	65,294,313	100.15	100,313	0.15		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000		1,000			
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	6,857,000	3,930,844	0	3,930,844	57.33	-2,926,156	-42.67	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設 備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	6,857,000	3,930,844	0	3,930,844	57.33	-2,926,156	-42.67		
什項設備	0	80,111,000	0	8,664,000	88,775,000	80,646,000	86,192,942	1,758,489	87,951,431	109.06	7,305,431	9.06		
什項設備	0	80,111,000	0	8,664,000	88,775,000	80,646,000	69,442,859	0	69,442,859	86.11	-11,203,141	-13.89		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	16,750,083	1,758,489	18,508,572		18,508,572			
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	370,062,000	373,516,098	9,926,987	383,443,085	103.62	13,381,085	3.62		
不動產、廠房及 設備	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	370,062,000	373,516,098	9,926,987	383,443,085	103.62	13,381,085	3.62		
土地改良物	0	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	2,200,000	2,199,424	0	2,199,424	99.97	-576	-0.03		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	257,152,511	121,756,000	0	40,057,000	418,965,511	215,165,000	215,897,575	8,168,498	224,066,073	104.14	8,901,073	4.14		
機械及設備	0	133,583,000	0	-49,921,000	83,662,000	65,194,000	65,295,313	0	65,295,313	100.16	101,313	0.16		
交通及運輸設備	0	8,060,000	0	0	8,060,000	6,857,000	3,930,844	0	3,930,844	57.33	-2,926,156	-42.67		
什項設備	0	80,111,000	0	8,664,000	88,775,000	80,646,000	86,192,942	1,758,489	87,951,431	109.06	7,305,431	9.06		
總 計	257,152,511	344,510,000	0	0	601,662,511	370,062,000	373,516,098	9,926,987	383,443,085	103.62	13,381,085	3.62		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。