

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
專案計畫	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	351,517	0	351,517			351,517			
指南山莊校區學生宿舍	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	351,517	0	351,517			351,517		本工程分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理。第一期於113年8月完工；第二期於114年2月開工，截至115年1月預定進度53.06%、實際63.77%；第三期115年1月開工。	依實際工程辦理情形覈實預算分配數。
一般建築及設備計畫	0	245,587,000	0	0	245,587,000	8,552,000	4,904,578	0	4,904,578	57.35		-3,647,422	-42.65		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0			0			
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0			0			
房屋及建築	0	0	0	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000	100.00		0	0.00		
房屋及建築	0	0	0	1,860,000	1,860,000	1,860,000	0	0	0	0.00		-1,860,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000			1,860,000			
機械及設備	0	135,571,000	0	-1,860,000	133,711,000	822,000	2,015,357	0	2,015,357	245.18		1,193,357	145.18	依實際需求採購。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
機械及設備	0	135,571,000	0	-1,860,000	133,711,000	822,000	1,654,357	0	1,654,357	201.26		832,357	101.26		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	361,000	0	361,000			361,000			
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	0	7,560,000	76,000	140,400	0	140,400	184.74		64,400	84.74	依實際需求採購。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	0	7,560,000	76,000	140,400	0	140,400	184.74		64,400	84.74		
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	5,794,000	888,821	0	888,821	15.34		-4,905,179	-84.66	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	5,794,000	888,821	0	888,821	15.34		-4,905,179	-84.66		
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	8,552,000	5,256,095	0	5,256,095	61.46		-3,295,905	-38.54		
不動產、廠房及設備	0	255,587,000	0	0	255,587,000	8,552,000	5,256,095	0	5,256,095	61.46		-3,295,905	-38.54		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0			
房屋及建築	0	10,000,000	0	1,860,000	11,860,000	1,860,000	2,211,517	0	2,211,517	118.90	351,517	18.90		
機械及設備	0	135,571,000	0	-1,860,000	133,711,000	822,000	2,015,357	0	2,015,357	245.18	1,193,357	145.18		
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	0	7,560,000	76,000	140,400	0	140,400	184.74	64,400	84.74		
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	5,794,000	888,821	0	888,821	15.34	-4,905,179	-84.66		
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	8,552,000	5,256,095	0	5,256,095	61.46	-3,295,905	-38.54		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。