

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施		
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
專案計畫	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	1,307,252	0	1,307,252			1,307,252			
指南山莊校區學生宿舍	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	1,307,252	0	1,307,252			1,307,252	本工程分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理。第一期於113年8月完工；第二期於114年2月開工，截至115年2月預定進度53.06%、實際63.77%；第三期115年1月開工，截至115年2月預定進度1.91%、實際1.64%。	依實際工程辦理情形覈實預算分配數。	
一般建築及設備計畫	0	245,587,000	0	0	245,587,000	22,643,000	18,304,121	324,039	18,628,160	82.27		-4,014,840	-17.73		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,727,074	90,899	1,817,973			1,817,973			
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0			0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	1,727,074	90,899	1,817,973			1,817,973			
房屋及建築	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,305,065	0	2,305,065	80.60		-554,935	-19.40		
房屋及建築	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	445,065	0	445,065	15.56		-2,414,935	-84.44		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000			1,860,000			
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,860,000	132,711,000	3,147,000	7,866,923	233,140	8,100,063	257.39		4,953,063	157.39	依實際需求採購。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,860,000	132,711,000	3,147,000	3,076,260	0	3,076,260	97.75		-70,740	-2.25		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,790,663	233,140	5,023,803			5,023,803			
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	0	7,560,000	304,000	194,300	0	194,300	63.91		-109,700	-36.09	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	0	7,560,000	304,000	194,300	0	194,300	63.91		-109,700	-36.09		
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	16,332,000	6,210,759	0	6,210,759	38.03		-10,121,241	-61.97	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	16,332,000	5,413,259	0	5,413,259	33.15		-10,918,741	-66.85		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年02月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	797,500	0	797,500			797,500		
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	22,643,000	19,611,373	324,039	19,935,412	88.04		-2,707,588	-11.96	
不動產、廠房及 設備	0	255,587,000	0	0	255,587,000	22,643,000	19,611,373	324,039	19,935,412	88.04		-2,707,588	-11.96	
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,727,074	90,899	1,817,973			1,817,973		
房屋及建築	0	10,000,000	0	2,860,000	12,860,000	2,860,000	3,612,317	0	3,612,317	126.30		752,317	26.30	
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,860,000	132,711,000	3,147,000	7,866,923	233,140	8,100,063	257.39		4,953,063	157.39	
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	0	7,560,000	304,000	194,300	0	194,300	63.91		-109,700	-36.09	
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	16,332,000	6,210,759	0	6,210,759	38.03		-10,121,241	-61.97	
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	22,643,000	19,611,373	324,039	19,935,412	88.04		-2,707,588	-11.96	

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年