

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
專案計畫	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	9,201,755	798,245	10,000,000			10,000,000			
指南山莊校區學生宿舍	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	9,201,755	798,245	10,000,000			10,000,000		本工程分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理。第一期於113年8月完工；第二期於114年2月開工，截至115年3月預定進度53.06%、實際63.77%；第三期115年1月開工，截至115年3月預定進度3.02%、實際2.4%。	依實際工程辦理情形覈實預算分配數。
一般建築及設備計畫	0	245,587,000	0	0	245,587,000	49,891,000	29,822,703	324,039	30,146,742	60.43		-19,744,258	-39.57		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,727,074	90,899	1,817,973			1,817,973		主要係列支山上校區水土保持總體檢第九期設施改善工程估驗款。	依實際工程辦理情形覈實預算分配數。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0			0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	1,727,074	90,899	1,817,973			1,817,973			
房屋及建築	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,339,068	0	2,339,068	81.79		-520,932	-18.21		
房屋及建築	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	479,068	0	479,068	16.75		-2,380,932	-83.25		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000			1,860,000			
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,887,000	132,684,000	5,435,000	18,126,294	233,140	18,359,434	337.80		12,924,434	237.80	依實際需求採購。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,887,000	132,684,000	5,435,000	12,902,190	0	12,902,190	237.39		7,467,190	137.39		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,224,104	233,140	5,457,244			5,457,244			
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	27,000	7,587,000	559,000	390,750	0	390,750	69.90		-168,250	-30.10	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	27,000	7,587,000	559,000	390,750	0	390,750	69.90		-168,250	-30.10		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	41,037,000	7,239,517	0	7,239,517	17.64	-33,797,483	-82.36	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	41,037,000	6,442,017	0	6,442,017	15.70	-34,594,983	-84.30		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	797,500	0	797,500		797,500			
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	49,891,000	39,024,458	1,122,284	40,146,742	80.47	-9,744,258	-19.53		
不動產、廠房及設備	0	255,587,000	0	0	255,587,000	49,891,000	39,024,458	1,122,284	40,146,742	80.47	-9,744,258	-19.53		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,727,074	90,899	1,817,973		1,817,973			
房屋及建築	0	10,000,000	0	2,860,000	12,860,000	2,860,000	11,540,823	798,245	12,339,068	431.44	9,479,068	331.44		
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,887,000	132,684,000	5,435,000	18,126,294	233,140	18,359,434	337.80	12,924,434	237.80		
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	27,000	7,587,000	559,000	390,750	0	390,750	69.90	-168,250	-30.10		
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	41,037,000	7,239,517	0	7,239,517	17.64	-33,797,483	-82.36		
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	49,891,000	39,024,458	1,122,284	40,146,742	80.47	-9,744,258	-19.53		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年