

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	9,201,755	798,245	10,000,000		10,000,000	--		
指南山莊校區 學生宿舍	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	9,201,755	798,245	10,000,000		10,000,000	--	本工程分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理。第一期於113年8月完工；第二期於114年2月開工，截至115年4月預定進度53.06%、實際63.77%；第三期115年1月開工，截至115年4月預定進度4.09%、實際2.89%。	依實際工程辦理情形覈實預算分配數。
一般建築及設備 計畫	0	245,587,000	0	0	245,587,000	58,988,000	53,711,710	473,724	54,185,434	91.86	-4,802,566	-8.14		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	2,244,509	118,132	2,362,641		2,362,641	--		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土 地改良物	0	0	0	0	0	0	2,244,509	118,132	2,362,641		2,362,641	--		
房屋及建築	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,368,068	0	2,368,068	82.80	-491,932	-17.20		
房屋及建築	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	479,068	0	479,068	16.75	-2,380,932	-83.25		
未完工程-房 屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,889,000	0	1,889,000		1,889,000	--		
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,887,000	132,684,000	10,907,000	21,597,374	233,140	21,830,514	200.15	10,923,514	100.15	依實際需求採購。	依實際業務辦理情形覈實預

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)			
															算分配數。
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,887,000	132,684,000	10,907,000	16,373,270	0	16,373,270	150.12	5,466,270	50.12			
訂購機件-機 械及設備	0	0	0	0	0	0	5,224,104	233,140	5,457,244		5,457,244	--			
交通及運輸設 備	0	7,560,000	0	27,000	7,587,000	1,088,000	813,123	0	813,123	74.74	-274,877	-25.26	依實際需求採 購。	積極辦理後 續作業中。	
交通及運輸 設備	0	7,560,000	0	27,000	7,587,000	1,088,000	813,123	0	813,123	74.74	-274,877	-25.26			
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	44,133,000	26,688,636	122,452	26,811,088	60.75	-17,321,912	-39.25	依實際需求採 購。	積極辦理後 續作業中。	
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	44,133,000	16,602,210	0	16,602,210	37.62	-27,530,790	-62.38			
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	10,086,426	122,452	10,208,878		10,208,878	--			
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	58,988,000	62,913,465	1,271,969	64,185,434	108.81	5,197,434	8.81			
不動產、廠房及 設備	0	255,587,000	0	0	255,587,000	58,988,000	62,913,465	1,271,969	64,185,434	108.81	5,197,434	8.81			
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	2,244,509	118,132	2,362,641		2,362,641	--			
房屋及建築	0	10,000,000	0	2,860,000	12,860,000	2,860,000	11,569,823	798,245	12,368,068	432.45	9,508,068	332.45			
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,887,000	132,684,000	10,907,000	21,597,374	233,140	21,830,514	200.15	10,923,514	100.15			
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	27,000	7,587,000	1,088,000	813,123	0	813,123	74.74	-274,877	-25.26			
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	44,133,000	26,688,636	122,452	26,811,088	60.75	-17,321,912	-39.25			
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	58,988,000	62,913,465	1,271,969	64,185,434	108.81	5,197,434	8.81			

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年