

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	9,201,755	798,245	10,000,000		10,000,000	--		
指南山莊校區 學生宿舍	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	9,201,755	798,245	10,000,000		10,000,000	--	本工程分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理。第一期於113年8月完工；第二期於114年2月開工，截至115年5月預定進度53.06%、實際63.77%；第三期115年1月開工，截至115年5月預定進度5.21%、實際3.73%。	依實際工程辦理情形覈實預算分配數。
一般建築及設備 計畫	0	245,587,000	0	0	245,587,000	67,707,000	80,145,103	587,172	80,732,275	119.24	13,025,275	19.24		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	4,400,023	231,580	4,631,603		4,631,603	--	依實際需求採購。	依實際工程辦理情形覈實預算分配數。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土 地改良物	0	0	0	0	0	0	4,400,023	231,580	4,631,603		4,631,603	--		
房屋及建築	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,368,068	0	2,368,068	82.80	-491,932	-17.20		
房屋及建築	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	479,068	0	479,068	16.75	-2,380,932	-83.25		
未完工程-房 屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,889,000	0	1,889,000		1,889,000	--		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,887,000	132,684,000	16,254,000	25,244,943	233,140	25,478,083	156.75	9,224,083	56.75	依實際需求採購。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,887,000	132,684,000	16,254,000	20,381,839	0	20,381,839	125.40	4,127,839	25.40		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,863,104	233,140	5,096,244		5,096,244	--		
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	27,000	7,587,000	1,617,000	1,068,733	0	1,068,733	66.09	-548,267	-33.91	依實際需求採購。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	27,000	7,587,000	1,617,000	1,068,733	0	1,068,733	66.09	-548,267	-33.91		
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	46,976,000	47,063,336	122,452	47,185,788	100.45	209,788	0.45	依實際需求採購。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	46,976,000	36,976,910	0	36,976,910	78.71	-9,999,090	-21.29		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,086,426	122,452	10,208,878		10,208,878	--		
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	67,707,000	89,346,858	1,385,417	90,732,275	134.01	23,025,275	34.01		
不動產、廠房及設備	0	255,587,000	0	0	255,587,000	67,707,000	89,346,858	1,385,417	90,732,275	134.01	23,025,275	34.01		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	4,400,023	231,580	4,631,603		4,631,603	--		
房屋及建築	0	10,000,000	0	2,860,000	12,860,000	2,860,000	11,569,823	798,245	12,368,068	432.45	9,508,068	332.45		
機械及設備	0	135,571,000	0	-2,887,000	132,684,000	16,254,000	25,244,943	233,140	25,478,083	156.75	9,224,083	56.75		
交通及運輸設備	0	7,560,000	0	27,000	7,587,000	1,617,000	1,068,733	0	1,068,733	66.09	-548,267	-33.91		
什項設備	0	97,456,000	0	0	97,456,000	46,976,000	47,063,336	122,452	47,185,788	100.45	209,788	0.45		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 05 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	0	255,587,000	0	0	255,587,000	67,707,000	89,346,858	1,385,417	90,732,275	134.01	23,025,275	34.01		

備註：
◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。